



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
ที่ นศ ๗๕๑๐๑/๑๖๓ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(รอบ ๖ เดือนแรก)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนแรก) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

(ลงชื่อ)

(น.ส.ฉวีวรรณ หนูสุด)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความหัวหน้าสำนักปลัด อบต. นางสาวประภาพร นาคะบุตร

(ลงชื่อ)

(นางคชขวัญ แก้วทิพย์)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นปลัด อบต. นางสาวประภาพร นาคะบุตร

(ลงชื่อ)

(นายอภิรักษ์ พจนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ความเห็นนายก อบต. นางสาว ประภาพร นาคะบุตร
นางสาว ประภาพร นาคะบุตร

(ลงชื่อ)

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
เรื่อง รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(รอบ ๖ เดือนแรก)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนแรก) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง



รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(รอบ ๖ เดือนแรก)



องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง อำเภอวังน้อย จังหวัดนครราชสีมา

(รอบ ๖ เดือนหลัง ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
				ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	วงเงินตาม สัญญา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งโพธิ์ - คอนพลอง	๘	กองช่าง	ก.พ. - มี.ค. ๖๕	มี.ค. ๖๕ -	๕๕๕,๐๐๐	๕๕๕,๐๐๐		✓		
๒	ก่อสร้างถนน คสล.สายปอโพธิ์ - ไสทอน	๗	กองช่าง	ก.พ. - มี.ค. ๖๕		๕๑๐,๐๐๐				✓	
๓	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านด่าน - ไสชุมเห็ด	๘	กองช่าง	เม.ย. - มิ.ย. ๖๕	ก.พ. ๖๕ -	๕๕๖,๐๐๐	๕๕๕,๐๐๐			✓	
๔	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย ถวิล - ชลประทาน ๑	๕	กองช่าง	ก.ค. - ก.ย. ๖๕	ก.พ. ๖๕ -	๕๕๒,๐๐๐	๕๕๑,๐๐๐		✓		
๕	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย ประเสริฐ - เนินกลาง	๕	กองช่าง	มิ.ย. - ก.ค. ๖๕	มี.ค. ๖๕ -	๕๐๙,๐๐๐	๕๐๕,๐๐๐		✓		
๖	ก่อสร้างถนน คสล.สายพุดดินสอ - ปลวกขาว	๑	กองช่าง	ก.พ. - มี.ค. ๖๕		๑,๐๗๗,๐๐๐				✓	
๗	ก่อสร้างถนน คสล.สายสุนทรภี นาล - บ้านนายชัย	๒	กองช่าง	มี.ค. - เม.ย. ๖๕		๗๕๐,๐๐๐				✓	
๘	ก่อสร้างถนน คสล.สายไสยาม - คลอง รพช.	๔	กองช่าง	เม.ย. - พ.ค. ๖๕		๘๖๖,๐๐๐					
๙	ก่อสร้างถนน คสล.สายไสยาม ช่วงซอย ๓ - ซอย ๒	๔	กองช่าง	เม.ย. - พ.ค. ๖๕		๕๖๓,๐๐๐				✓	
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล.สายไสทอน - ดอนไม้พลาย	๗	กองช่าง	พ.ค. - มิ.ย. ๖๕	มี.ค. ๖๕ -	๕๓๓,๐๐๐	๕๓๒,๐๐๐		✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	วงเงินตาม สัญญา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑	ก่อสร้างถนน คลส.สายใต้ - ทุ่งมหาชัย	๒	กองช่าง	เม.ย.- พ.ค. ๖๕		๖๙๔,๐๐๐				✓	
๑๒	ก่อสร้างถนน คลส.สายหน้าท่า - คอนยาง	๖	กองช่าง	พ.ค.- มี.ย. ๖๕	มี.ค. ๖๕ - --	๕๕๑,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐		✓		
๑๓	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คลส. สายสามแยกโรงทอผ้า - คอน เปียน	๓	กองช่าง	พ.ค.- มี.ย. ๖๕		๑,๑๖๑,๐๐๐				✓	
๑๔	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายคอน ยุง - ปลวกขาว	๖	กองช่าง	พ.ค.- มี.ย. ๖๕	ก.พ. ๖๕ - --	๘๐๙,๐๐๐	๘๐๘,๐๐๐		✓		
๑๕	ติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลอง	๕	กองช่าง	ก.พ.- เม.ย. ๖๕		๑๔๘,๑๙๕				✓	
๑๖	ติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนพัง	๓	กองช่าง	ก.พ.- เม.ย. ๖๕		๑๔๘,๑๙๕				✓	
๑๗	ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟ กิ่งเดียว ขนาดเสาสูง ๙ เมตร จำนวน ๔ ต้น	๑	กองช่าง	ค.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕	มี.ค. ๖๕ - --	๒๑๙,๗๐๐	๒๑๙,๐๐๐		✓		
๑๘	บุกเบิกถนนสายขอยช้างตลาด ศรีโท - ถนนลาดยางสุขาภิบาล	๑	กองช่าง	ค.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕	มี.ค. ๖๕ - --	๗๘,๙๐๐	๗๘,๐๐๐		✓		
๑๙	บุกเบิกถนนสายทางหลวงชนบท - บ้านนาบจัด จันทบุรีแก้ว	๗	กองช่าง	ค.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕	มี.ค. ๖๕ - --	๕๒,๕๐๐	๕๒,๐๐๐		✓		
๒๐	ก่อสร้างระบบประปาบ้านทุ่งสื่อ	๒	กองช่าง	ค.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕	เม.ย. ๖๕ - --	๑,๑๘๖,๔๐๐	๑,๑๘๘,๐๐๐		✓		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการพัฒนาวิศัล พัฒนาคน ยกระดับจิตใจ	สำนักปลัด	พ.ค. - ก.ย. ๖๕		๑๐,๐๐๐				✓	

๒.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำ อบต.ควนพัง	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. ๖๕		๒๐๐,๐๐๐				✓	
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การดับเพลิงเบื้องต้นให้กับประชาชน ทั่วไป	สำนักปลัด	เม.ย. - มิ.ย. ๖๕		๕๐,๐๐๐				✓	
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การปฐมพยาบาลให้กับเยาวชน	สำนักปลัด	เม.ย. - มิ.ย. ๖๕		๕๐,๐๐๐				✓	
๔	โครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบน ท้องถนน	สำนักปลัด	ธ.ค.๖๔ - เม.ย.๖๕	ธ.ค.๖๔ - เม.ย.๖๕	๓๐,๐๐๐			✓		
๕	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	สำนักปลัด	ธ.ค.๖๔ - ก.พ.๖๕		๑๒,๐๐๐				✓	
๖	จัดหาทุนสนับสนุนปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภออรอนพิบูลย์	สำนักปลัด	ต.ค. - พ.ย. ๖๕		๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	✓			

๒.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	ม.ค. ๖๕	-	๖๐,๐๐๐	-			✓	สถานการณ์โรคโควิด
๒	โครงการพัฒนาศูนย์ดูแลเด็ก	กองการศึกษา	เม.ย. ๖๕		๕๐,๐๐๐				✓	
๓	โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการศึกษา	กองการศึกษา	มี.ค.- พ.ค. ๖๕		๗๐,๐๐๐				✓	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	กองการศึกษา	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๑,๕๗๑,๕๔๐			✓		
๕	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	กองการศึกษา	ส.ค. ๖๕		๘๐,๐๐๐				✓	
๖	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	กองการศึกษา	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๕,๘๑๑,๙๖๐			✓		

๒.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการปฏิบัติธรรมและส่งเสริม สุขภาพจิตของผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	มี.ค. ๖๕	-	๕๐,๐๐๐	-			✓	สถานการณ์โรค โควิด
๒	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	สำนักปลัด	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕		๕๐,๐๐๐				✓	
๓	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.ควนพัง	สำนักปลัด	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	ต.ค.๖๔ - ก.ย. ๖๕	๕๐๐,๐๐๐			✓		
๔	โครงการบริหารจัดการขยะ	สำนักปลัด	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	ต.ค.๖๔ - ก.ย. ๖๕	๑,๐๐๐,๐๐๐			✓		
๕	โครงการเปลี่ยนขยะไร้ค่าเป็นเงินตรา กลับสู่ครัวเรือน	สำนักปลัด	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕		๑๐,๐๐๐				✓	

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมเยาวชนไทยพวนภัย ยาเสพติด	สำนักปลัด	มิ.ย.-ก.ค. ๖๕	-	๕๐,๐๐๐	-			✓	สถานการณ์โรค โควิด

๒.๖ แผนงานงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑาเด็กและ เยาวชนตำบลควนพัง	กอง การศึกษา	ม.ย.-ก.ค. ๖๕	-	๑๕๐,๐๐๐	-			✓	
๒	โครงการจัดตั้งทีมกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ	กอง การศึกษา	ก.ค.-ส.ค. ๖๕		๒๕๐,๐๐๐				✓	
๓	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชนและประชาชน	กอง การศึกษา	ม.ค. คค ๖๕		๕๐,๐๐๐				✓	
๔	โครงการฝึกอบรมศาสนาพราหมณ์	กอง การศึกษา	พ.ค. ๖๕		๒๕,๐๐๐				✓	
๕	โครงการสืบสานประเพณีเทศกาลวัน สงกรานต์	กอง การศึกษา	ม.ย.- ก.ค. ๖๕		๔๐,๐๐๐				✓	สถานการณ์โรค โควิด
๖	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	กอง การศึกษา	พ.ย. ๖๕		๑๐,๐๐๐				✓	สถานการณ์โรค โควิด
๗	โครงการอบรมมารยาทไทย	กอง การศึกษา	พ.ค.- มี.ย. ๖๕		๓๐,๐๐๐				✓	
๘	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออรอน พิบูลย์	กอง การศึกษา	ค.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕		๖๕,๕๐๐				✓	สถานการณ์โรค โควิด

๒๗ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	ค.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕	ค.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕	๑๖,๕๕๙,๐๐๐	-	✓			
๒	จ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ	สำนักปลัด	ค.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕	ค.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕	๓,๖๐๙,๖๐๐	-	✓			
๓	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	สำนักปลัด	ค.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕	ค.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕	๑๘๐,๐๐๐	-	✓			
๔	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล ควมพิง(กองทุนวันละบาท)	สำนักปลัด	ค.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕		๑๗๗,๐๒๕	-			✓	
๕	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลควมพิง	สำนักปลัด	ค.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕	ธ.ค.๖๕	๒๙๓,๐๐๐	๒๗๓,๕๒๐	✓			

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัด	เม.ย. - พ.ค. ๖๕		๒๐๐,๐๐๐				✓	
๒	โครงการส่งเสริมศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ ตำบลควมพิง	สำนักปลัด	ค.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕		๒๐,๐๐๐				✓	
๓	โครงการสร้างอาหารสัตว์	สำนักปลัด	พ.ย.๖๕ - ก.พ. ๖๕		๓๐,๐๐๐				✓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการปล่อยสัตว์น้ำในแหล่งน้ำตาม ธรรมชาติ	สำนักปลัด	ส.ค.- ก.ย. ๖๕		๑๐,๐๐๐				✓	
๒	โครงการรณรงค์และพัฒนากาใช้หญ้า แฝกตามแนวพระราชดำริ	สำนักปลัด	ส.ค.- ก.ย. ๖๕		๕,๐๐๐				✓	
๓	โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	สำนักปลัด	ส.ค.- ก.ย. ๖๕		๕,๐๐๐				✓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการ
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	กองคลัง	ต.ค.๖๔ - ก.ย. ๖๕	ต.ค.๖๕ - ...	๒๐๐,๐๐๐			✓		

๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัด เวทีประชาคมท้องถิ่น	สำนักปลัด	ต.ค.๖๔ - ก.ย. ๖๕	ม.ค.๖๕ - ...	๓๐,๐๐๐			✓		

