

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

จ.นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพิบูลย์ อบต.ควนพัง

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละ การ ดำเนินงาน	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอร่อนพิบูลย์ สำหรับการ ขยายเขตไฟฟ้าถนนสายทุ่งค้อ-คลองด หนด หมู่ที่ ๒	๓๙๑,๐๐๐.๐๐	๔๑๖,๔๐๐.๐๐	๔๑๖,๓๕๓.๑๖	๔๑๖,๓๕๓.๑ ๖	๔๖.๘๔	๐๗/๐๘/๒๕๖๗	๑๐/๑๐/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอร่อนพิบูลย์ สำหรับการ ขยายเขตไฟฟ้า ถนนสายพริกดินสอ- ปลวกขาว ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๖	๗๘,๐๐๐.๐๐	๗๗,๖๐๐.๐๐	๔๐,๖๒๙.๕๘	๔๐,๖๒๙.๕๘	๓๖,๙๗๐.๔๒	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาอำเภอร่อนพิบูลย์เพื่อขยาย เขตไฟฟ้า ถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายริน (ถนนสายซอยบ้านนายริน)หมู่ที่ ๗	๗๙,๐๐๐.๐๐	๘๒,๕๐๐.๐๐	๘๒,๔๓๕.๕๘	๘๒,๔๓๕.๕๘	๖๔.๔๒	๐๗/๐๘/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	บุกเบิกถนนสายบ้านนายเหิม-หนอง จอก หมู่ที่ ๕	๔๕๑,๐๐๐.๐๐	๔๕๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๕๑,๐๐๐.๐๐	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	๐๑/๑๐/๒๕๖๗	๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาอำเภอร่อนพิบูลย์สำหรับ การขยายเขตไฟฟ้าถนนสายบ้านนาย ชม-วัดกุศลธาราม หมู่ที่ ๓	๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๔,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๔,๓๐๐.๐๐	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอร่อนพิบูลย์ สำหรับการ ขยายเขตไฟฟ้าถนนสายไสขาม หมู่ที่ ๔	๓๒๗,๐๐๐.๐๐	๓๖๒,๗๐๐.๐๐	๓๖๒,๖๒๖.๙๔	๓๖๒,๖๒๖.๙ ๔	๗๓.๐๖	๐๗/๐๘/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอร่อนพิบูลย์ สำหรับการ ขยายเขตไฟฟ้าถนนสายข้างโรงเรียนสุ นทราภิบาล หมู่ที่ ๒	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๙,๙๐๐.๐๐	๗๙,๘๑๙.๖๐	๗๙,๘๑๙.๖๐	๘๐.๔๐	๒๙/๐๘/๒๕๖๗	๒๙/๑๐/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		

๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนสายถนนตก-คลองไทรลุ่ม หมู่ที่ ๔	๑๐๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๔,๐๐๐.๐๐	๙๗,๑๐๐.๐๐	๙๗,๑๐๐.๐๐	๖,๙๐๐.๐๐	๒๕/๐๓/๒๕๖๗	๐๙/๐๕/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนสายบ้านนายงยุทธ-ซอย นายไว หมู่ที่ ๕	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๔๘๔,๐๐๐.๐๐	๔๘๔,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๕/๐๓/๒๕๖๗	๐๙/๐๕/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอรัตนพิบูลย์ สำหรับการขยายเขตไฟฟ้าถนนสาย คลองบางเหริ่ง หมู่ที่ ๔	๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๗,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๗,๘๐๐.๐๐	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอรัตนพิบูลย์ สำหรับการ ขยายเขตไฟฟ้าถนนสายซอยขวัญใจ พัฒนา หมู่ที่ ๕	๑๖๘,๐๐๐.๐๐	๑๘๖,๓๐๐.๐๐	๑๘๖,๒๒๐.๖๙	๑๘๖,๒๒๐.๖๙	๗๙.๓๑	๐๗/๐๘/๒๕๖๗	๓๐/๐๘/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนสายบ้านนายประโชติ ถนนทางหลวง ชนบท ๒๐๑๒ หมู่ที่ ๔	๒๘๖,๐๐๐.๐๐	๒๘๖,๐๐๐.๐๐	๒๘๔,๐๐๐.๐๐	๒๘๔,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒๓/๐๒/๒๕๖๗	๐๘/๐๔/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	บุกเบิกถนนสาย ดอนเคียน ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๒	๖๘,๐๐๐.๐๐	๖๘,๐๐๐.๐๐	๖๓,๔๐๐.๐๐	๖๓,๔๐๐.๐๐	๔,๖๐๐.๐๐	๒๒/๐๔/๒๕๖๗	๐๖/๐๖/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอรัตนพิบูลย์ สำหรับการ ขยายเขตไฟฟ้าถนนสายไสพริก หมู่ที่ ๒	๕๗,๐๐๐.๐๐	๖๑,๙๐๐.๐๐	๖๑,๘๐๘.๕๙	๖๑,๘๐๘.๕๙	๙๑.๔๑	๐๓/๐๙/๒๕๖๗	๐๓/๐๙/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอรัตนพิบูลย์ สำหรับการ ขยายเขตไฟฟ้าถนนสายพุดินสอ- ปลวกขาว ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๑	๓๙,๐๐๐.๐๐	๔๐,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๗๐๐.๐๐	๐๗/๐๘/๒๕๖๗	๓๐/๐๘/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	บุกเบิกถนนสายจากสวนนายสวาท- เนินออก หมู่ที่ ๘	๒๐๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐/๐๗/๒๕๖๗	๒๔/๐๘/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอรัตนพิบูลย์ สำหรับการ ขยายเขตไฟฟ้าถนนสายซอยนายหลัก แซ่ซัว หมู่ที่ ๕	๑๕๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐๗/๑๐/๒๕๖๗	๑๑/๑๐/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		

๑๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอรัตนพิบูลย์ สำหรับการ ขยายเขตไฟฟ้าถนนสายซอยบ้าน นาย เคล้า หมู่ที่ ๕	๘๓,๐๐๐.๐๐	๘๒,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๒,๗๐๐.๐๐	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอรัตนพิบูลย์ สำหรับการ ขยายเขตไฟฟ้าถนนสายวงแหวนรอบ วัดสุวรรณโฆสิต หมู่ที่ ๑	๙๑,๐๐๐.๐๐	๙๑,๖๐๐.๐๐	๙๑,๕๖๗.๖๐	๙๑,๕๖๗.๖๐	๓๒.๔๐	๐๓/๐๙/๒๕๖๗	๑๐/๐๙/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอรัตนพิบูลย์ สำหรับการ ขยายเขตไฟฟ้าถนนสายหาดทราย หมู่ที่ ๕	๓๔๘,๐๐๐.๐๐	๓๘๑,๐๐๐.๐๐	๓๘๐,๙๘๓.๒๓	๓๘๐,๙๘๓.๒๓	๑๖.๗๗	๐๗/๐๘/๒๕๖๗	๓๐/๐๘/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอรัตนพิบูลย์ สำหรับการ ขยายเขตไฟฟ้าถนนสายหนองหัวผี หมู่ที่ ๑	๘๓,๐๐๐.๐๐	๘๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๒,๕๐๐.๐๐	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาอำเภอรัตนพิบูลย์ สำหรับ การขยายเขตไฟฟ้าถนนสยโคกมะกรูด- บางนกวิก หมู่ที่ ๓	๑๗๙,๐๐๐.๐๐	๑๙๓,๙๐๐.๐๐	๑๙๓,๘๗๐.๕๔	๑๙๓,๘๗๐.๕๔	๒๙.๕๖	๑๓/๐๙/๒๕๖๗	๑๓/๐๙/๒๕๖๗	๕๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอรัตนพิบูลย์สำหรับการ ขยายเขตไฟฟ้าถนนสายประชาอุทิศ หมู่ที่ ๓	๘๕,๐๐๐.๐๐	๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๔,๙๘๙.๓๔	๙๔,๙๘๙.๓๔	๑๐.๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอรัตนพิบูลย์ สำหรับการ ขยายเขตไฟฟ้า ถนนสายปลวกขาว-เขต อำเภอชะอวด หมู่ที่ ๑	๑๖๘,๐๐๐.๐๐	๑๘๑,๔๐๐.๐๐	๑๘๑,๓๕๒.๘๙	๑๘๑,๓๕๒.๘๙	๔๗.๑๑	๐๑/๑๐/๒๕๖๗	๐๙/๑๐/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาอำเภอรัตนพิบูลย์สำหรับการ ขยายเขตไฟฟ้าถนนสายซอยบ้านยายซ้าย หมู่ที่ ๔	๘๓,๐๐๐.๐๐	๘๙,๑๐๐.๐๐	๘๙,๐๗๓.๑๒	๘๙,๐๗๓.๑๒	๒๖.๘๘	๑๓/๐๙/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	๕๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		

๒๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอรัตนพิบูลย์ สำหรับการ ขยายเขตไฟฟ้าถนนสายบ้านนางเอื้อน หมู่ที่ ๖	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๑,๑๐๐.๐๐	๓๑๑,๐๗๕.๖๘	๓๑๑,๐๗๕.๖๘	๒๔.๓๒	๐๑/๑๐/๒๕๖๗	๐๙/๑๐/๒๕๖๗	๘๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สุนทราภิบาล-ห้วยพิพาท ตอนที่ ๓ หมู่ ที่ ๒	๖๖๙,๐๐๐.๐๐	๔๒๕,๐๐๐.๐๐	๔๑๔,๖๐๐.๐๐	๔๑๔,๖๐๐.๐๐	๑๐,๔๐๐.๐๐	๒๒/๐๓/๒๕๖๗	๒๐/๐๖/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอรัตนพิบูลย์ สำหรับการ ขยายเขตไฟฟ้า ถนนสายบ้านด่าน-ทุ่ง โพธิ์ หมู่ที่ ๘	๓๘๔,๐๐๐.๐๐	๓๙๔,๙๐๐.๐๐	๓๙๔,๘๘๘.๐๖	๓๙๔,๘๘๘.๐๖	๑๑.๙๔	๐๗/๐๘/๒๕๖๗	๐๗/๐๘/๒๕๖๗	๕๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาอำเภอรัตนพิบูลย์สำหรับ การขยายเขตไฟฟ้าถนนสายโรงเรียนสุ นทราภิบาล(ซอยสุนทราภิบาล-บ้านลุง มั่ง) หมู่ที่ ๒	๓๖,๐๐๐.๐๐	๘๒,๖๐๐.๐๐	๘๒,๕๖๓.๐๑	๘๒,๕๖๓.๐๑	๓๖.๙๙	๐๓/๐๙/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอรัตนพิบูลย์ สำหรับการ ขยายเขตไฟฟ้าถนนสายบ้านนาย ประเสริฐ-เนินกลาง หมู่ที่ ๕	๓๗,๐๐๐.๐๐	๔๐,๓๐๐.๐๐	๔๐,๒๒๑.๓๖	๔๐,๒๒๑.๓๖	๗๘.๖๔	๐๗/๐๘/๒๕๖๗	๓๐/๐๘/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอรัตนพิบูลย์ สำหรับการ ขยายเขตไฟฟ้า ถนนสายไสท่อน-ดอน ไม้ปลาย หมู่ที่ ๗	๙๑,๐๐๐.๐๐	๙๗,๘๐๐.๐๐	๙๗,๗๖๒.๕๐	๙๗,๗๖๒.๕๐	๓๗.๕๐	๐๗/๐๘/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายศาลา เทวดาห้วยข่อย-บ้านนางอุทิศ-สามแยก สุนทราภิบาลห้วยพิพาท	๑๗๓,๐๐๐.๐๐	๑๗๓,๐๐๐.๐๐	๑๖๓,๐๐๐.๐๐	๑๖๓,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐๕/๐๔/๒๕๖๗	๒๐/๐๕/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนสายเลียบบคลอง รพช.(จาก สะพาน)-ถนนคอนกรีตฝายบ้านหัวดอน หมู่ที่ ๔	๑๙๗,๐๐๐.๐๐	๑๙๗,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๙/๐๓/๒๕๖๗	๐๓/๐๕/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	บุกเบิกถนนสายบ้านนายริน-บ้านนาง อำไพ หมู่ที่ ๗	๒๐,๕๐๐.๐๐	๒๐,๕๐๐.๐๐	๒๐,๕๐๐.๐๐	๒๐,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๒/๐๒/๒๕๖๗	๐๓/๐๓/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		

๓๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนสายไสขาม-เขตหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๔	๒๖๕,๐๐๐.๐๐	๒๖๕,๐๐๐.๐๐	๒๖๓,๐๐๐.๐๐	๒๖๓,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒๗/๐๒/๒๕๖๗	๑๒/๐๔/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	บุกเบิกถนนสายดอร์จิมุด-หนองเกล้า หมู่ที่ ๓	๔๐๖,๐๐๐.๐๐	๔๐๖,๐๐๐.๐๐	๓๗๙,๔๐๐.๐๐	๓๗๙,๔๐๐.๐๐	๒๖,๖๐๐.๐๐	๐๒/๐๔/๒๕๖๗	๑๗/๐๕/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนสายดอนไม้พลา-หนอง ไทร หมู่ที่ ๗	๒๘๓,๐๐๐.๐๐	๒๘๓,๐๐๐.๐๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๐๒/๐๒/๒๕๖๗	๐๓/๐๓/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	วางท่อลอดระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กอัดแรงถนนสายบ้านด่าน-ทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๘	๑๔๒,๐๐๐.๐๐	๑๔๒,๐๐๐.๐๐	๑๓๓,๙๐๐.๐๐	๑๓๓,๙๐๐.๐๐	๘,๑๐๐.๐๐	๐๓/๐๔/๒๕๖๗	๐๒/๐๗/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอรัตนพิบูลย์ สำหรับการ ขยายเขตไฟฟ้าถนนสายตลาดใน หมู่ที่ ๑	๓๗,๐๐๐.๐๐	๓๘,๒๐๐.๐๐	๓๘,๑๗๓.๖๖	๓๘,๑๗๓.๖๖	๒๖.๓๔	๐๗/๐๘/๒๕๖๗	๓๐/๐๘/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอรัตนพิบูลย์ สำหรับการ ขยายเขตไฟฟ้า ถนนสาย นศ.ถ.๗๑- บ้านนายยิง-แหลมเทา หมู่ที่ ๖	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๑,๕๐๐.๐๐	๑๑๑,๔๑๙.๑๔	๑๑๑,๔๑๙.๑๔	๘๐.๘๖	๐๓/๐๙/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คน สังคมและ คุณภาพชีวิต	พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทางด้านการศึกษาของ ศพด.สังกัด อบต.ควนพัง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๕๒๗.๐๐	๑๗,๕๒๗.๐๐	๘๒,๔๗๓.๐๐	๑๑/๐๕/๒๕๖๗	๑๒/๐๕/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คน สังคมและ คุณภาพชีวิต	แข่งขันกีฬาสามสัมพันธ์ระหว่าง หน่วยงานใน อบท.และหน่วยงานภาครัฐ	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๙/๐๗/๒๕๖๗	๑๙/๐๗/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คน สังคมและ คุณภาพชีวิต	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของอบท.ระดับ อำเภอ อำเภอรัตนพิบูลย์	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คน สังคมและ คุณภาพชีวิต	อุดหนุนอำเภอรัตนพิบูลย์ตามโครงการ จัดทำหมารับประเพณีเทศกาลเดือนสิบ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๖๙,๕๐๐.๐๐	๒๙,๕๐๐.๐๐	๒๙,๕๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๐/๐๘/๒๕๖๗	๓๐/๐๘/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		

๔๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คน สังคมและ คุณภาพชีวิต	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี	๘๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๘/๐๘/๒๕๖๗	๒๘/๐๘/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คน สังคมและ คุณภาพชีวิต	ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐ ๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐ ๐	๗๕๗,๓๑๙.๐๐	๖๙๗,๓๑๙.๐ ๐	๒๔๒,๖๘๑.๐๐	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	๐๑/๑๐/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คน สังคมและ คุณภาพชีวิต	แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๔๐๐.๐๐	๖๐,๔๐๐.๐๐	๑๙,๖๐๐.๐๐	๑๖/๐๗/๒๕๖๗	๑๗/๐๗/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คน สังคมและ คุณภาพชีวิต	อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๑,๒๐๒.๐๐	๒๑,๒๐๒.๐๐	๓๘,๗๙๘.๐๐	๐๓/๐๙/๒๕๖๗	๐๓/๐๙/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คน สังคมและ คุณภาพชีวิต	ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน(อปพร.)	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	๐๑/๑๐/๒๕๖๗	๐	โครงการนี้ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คน สังคมและ คุณภาพชีวิต	สืบสานประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๘๐๐.๐๐	๙๙,๘๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๗/๑๑/๒๕๖๖	๒๗/๑๑/๒๕๖๖	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คน สังคมและ คุณภาพชีวิต	อบรมป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน สร้างความปลอดภัยในชุมชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๖๓๒.๐๐	๑๔,๖๓๒.๐๐	๑๕,๓๖๘.๐๐	๐๙/๐๙/๒๕๖๗	๐๙/๐๙/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คน สังคมและ คุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	๐๑/๑๐/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คน สังคมและ คุณภาพชีวิต	อบรมมารยาทไทย	๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๙๓๒.๐๐	๑๙,๙๓๒.๐๐	๑๐,๐๖๘.๐๐	๒๐/๐๖/๒๕๖๗	๒๐/๐๖/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คน สังคมและ คุณภาพชีวิต	สืบสานประเพณีเทศกาลวันสงกรานต์	๘๐,๐๐๐.๐๐	๕๖,๖๙๐.๐๐	๕๖,๖๙๐.๐๐	๕๖,๖๙๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔/๐๔/๒๕๖๗	๑๔/๐๔/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คน สังคมและ คุณภาพชีวิต	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๙,๐๗๕.๐๐	๗๙,๐๗๕.๐๐	๗๙,๐๗๕.๐๐	๐.๐๐	๑๓/๐๑/๒๕๖๗	๑๓/๐๑/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		

๕๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คน สังคมและ คุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของ อปท.ด้านส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	๐๑/๑๐/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คน สังคมและ คุณภาพชีวิต	ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กเยาวชน และประชาชน	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๖,๗๙๒.๐๐	๒๖,๗๙๒.๐๐	๓๓,๒๐๘.๐๐	๑๖/๐๒/๒๕๖๗	๑๖/๐๒/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คน สังคมและ คุณภาพชีวิต	ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาใน ระดับต่างๆ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๗,๘๓๒.๐๐	๑๐๗,๘๓๒.๐ ๐	๙๒,๑๖๘.๐๐	๐๘/๐๗/๒๕๖๗	๑๐/๐๘/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คน สังคมและ คุณภาพชีวิต	อุดหนุนอำเภอร้อนพิบูลย์ตามโครงการ จัดงานประเพณีลากพระ	๔๐,๐๐๐.๐๐	๖๙,๕๐๐.๐๐	๒๙,๕๐๐.๐๐	๒๙,๕๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	๐๑/๑๑/๒๕๖๗	๐	ไปตั้งจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘		
๖๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คน สังคมและ คุณภาพชีวิต	แข่งขันกีฬาตะกร้อ	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๘/๐๗/๒๕๖๗	๑๙/๐๗/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คน สังคมและ คุณภาพชีวิต	อุดหนุนอำเภอร้อนพิบูลย์ตามโครงการ ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	๙,๕๐๐.๐๐	๖๙,๕๐๐.๐๐	๒๙,๕๐๐.๐๐	๒๙,๕๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๙/๐๑/๒๕๖๗	๑๙/๐๑/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คน สังคมและ คุณภาพชีวิต	แข่งขันกีฬากีฬาเด็กและเยาวชน ตำบลควนพัง		๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๕,๐๓๐.๐๐	๑๓๕,๙๙๐.๐ ๐	๖๔,๙๗๐.๐๐	๑๘/๐๗/๒๕๖๗	๑๙/๐๗/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คน สังคมและ คุณภาพชีวิต	อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนใน โรงเรียนสังกัด สพฐ.	๖,๑๓๒,๐๐๐.๐ ๐	๕,๖๑๒,๐๐๐.๐ ๐	๕,๑๐๑,๓๕๐.๐ ๐	๕,๑๐๑,๓๕๐.๐ ๐๐	๕๑๐,๖๕๐.๐๐	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	๐๑/๑๐/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คน สังคมและ คุณภาพชีวิต	ท้องถิ่นรักการอ่าน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐/๐๖/๒๕๖๗	๒๐/๐๖/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คน สังคมและ คุณภาพชีวิต	ปรับปรุงรั้วและประตูทางเข้า ศพด. บ้านควนพัง	๑๘๘,๐๐๐.๐๐	๑๘๘,๐๐๐.๐๐	๑๖๓,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔,๕๐๐.๐๐	๒๘/๐๙/๒๕๖๗	๒๖/๑๑/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คน สังคมและ คุณภาพชีวิต	บริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลควนพัง	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐ ๐	๘๒๗,๐๐๐.๐๐	๗๔๙,๓๑๒.๐๐	๗๑๓,๓๑๒.๐ ๐	๗๗,๖๘๘.๐๐	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	๐๑/๑๐/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		

๖๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คน สังคมและ คุณภาพชีวิต	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุณัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	๐๑/๑๐/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คน สังคมและ คุณภาพชีวิต	อบรมเยาวชนไทยพันภัยยาเสพติด	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๕๙๒.๐๐	๑๒,๕๙๒.๐๐	๓๗,๔๐๘.๐๐	๐๙/๐๘/๒๕๖๗	๐๙/๐๘/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คน สังคมและ คุณภาพชีวิต	สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	๑,๕๘๑,๙๐๐.๐ ๐	๙๗๔,๐๐๐.๐๐	๘๖๙,๗๓๐.๐๐	๘๖๙,๗๓๐.๐ ๐	๑๐๔,๒๗๐.๐๐	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	๐๑/๑๐/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๗๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คน สังคมและ คุณภาพชีวิต	แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๘๓๗.๐๐	๙๙,๘๓๗.๐๐	๙๙,๘๓๗.๐๐	๐.๐๐	๒๐/๐๒/๒๕๖๗	๒๓/๐๒/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๗๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา เศรษฐกิจ	สนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๗๒	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ พลังงาน	ปล่อยสัตว์น้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๖,๕๕๕.๐๐	๖,๕๕๕.๐๐	๓,๔๔๕.๐๐	๒๘/๐๗/๒๕๖๗	๒๘/๐๗/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๗๓	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ พลังงาน	รณรงค์และพัฒนาการใช้หญ้าแฝกตาม แนวพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๗๔	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ พลังงาน	เปลี่ยนขยะไร้ค่าเป็นเงินตรากลับสู่ ครัวเรือน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕,๙๓๒.๐๐	๕,๙๓๒.๐๐	๔,๐๖๘.๐๐	๒๖/๐๗/๒๕๖๗	๒๖/๐๗/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		

๗๕	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ พลังงาน	รักษน้ำ รักษาป่ารักษาแผ่นดิน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ		
----	--	------------------------------	-----------	----------	------	------	----------	------------	------------	---	---------------------	--	--